



Data de atualização:14/08/2026

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	LINK DE ACESSO ÀS PLANILHAS COM OS QUANTITATIVOS, OS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA S DE URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL ILHA DO OURO	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA	39.598.322/000 1-10	20/08/2025	14/08/2026	57%	EM EXECUÇÃO	https://drive.google.com/file/d/1Le1zyJYHTLKOB8RrM9smJW_uv_mGAu8n/view?usp=drive_link
CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	KACTOS ENGENHARIA LTDA	46.396.745/000 1-12	25/06/2026	23/04/2027	0,00%	EM EXECUÇÃO	https://drive.google.com/drive/folders/1Yd9p0r24TxaTXlho4cLY1FaioqHq_4IL?usp=drive_link
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE - LAGOA REDONDA	OLIARG SERVIÇOS LTDA	31.634.109/000 1-04	11/05/2026	04/09/2026	0,00%	EM EXECUÇÃO	https://drive.google.com/drive/folders/1rwxA8GcNkXL6JtlyH81U9pT5SrYowrm3?usp=drive_link
REFORMA DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE MURO -	DS CONSTRUÇÃO ES LTDA	46.785.030/000 1-51	27/04/2026	31/07/2026	44,90%	EM EXECUÇÃO	https://drive.google.com/file/d/19VoWSMcZCGKAekvgKpJWn2QZExDN0gt/view?usp=drive_link



Data de atualização:14/08/2026

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESCOLA FRANCISCA DE SÁ							
IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE	JSR CONSTRUÇÕES	19.103.812/0001-90	19/06/2025	30/06/2026	46,01%	EM EXECUÇÃO	https://drive.google.com/drive/folders/1caitE1ithHH2jKaT094Au8uasDv0rvfc?usp=drive_link
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DO PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AMEEI) – TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE	HN CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-	12/01/2026	09/10/2026	60%	EM EXECUÇÃO	-